

Sanierung RÜB Niedermendig
Konzept Schlussrechnung Fa. Meurer, Koborn-Gondorf vom 13.07.26

Schlussrechnung Meurer

Schlussrechnung geprüft IBS

Position	LV.Bezeichnung	LV.Menge	Einheit	Angebot Meurer	
				EP	GP
1	Baustelleneinrichtung/Verkehrsregelung/Bauvorbereitung				14.635,87 €
2	Bauwerksentleerung und Reinigung				13.288,96 €
3	Abwasserlenkung				40.877,57 €
4	Erdarbeiten Kanal- und Leitungsbau				11.700,21 €
5	Kanalbauarbeiten				7.949,16 €
6	Bauwerks- und Betonsanierungsarbeiten				69.354,37 €
7	Rohrleitungen und Ausrüstung				2.131,68 €
8	Straßenwiederherstellung				7.370,53 €
9	Stundenlohnarbeiten				3.801,04 €
0	Summe netto				171.109,39 €
	Umsatzsteuer				32.510,78 €
	Summe Brutto				203.620,17 €

LV.Menge	Einheit	SR Konzept	
		EP	GP
			9.114,26 €
			21.712,12 €
			40.412,67 €
			4.749,32 €
			7.367,27 €
			129.710,38 €
			1.592,55 €
			- €
			7.586,79 €
			222.245,36 €
			42.226,62 €
			264.471,98 €

LV.Menge	Einheit	SR Konzept geprüft			
		EP	GP		
			9.114,26 €	62%	-5.521,61 €
			21.689,58 €	163%	8.400,62 €
			40.412,67 €	99%	-464,90 €
			4.719,68 €	40%	-6.980,52 €
			7.367,27 €	93%	-581,89 €
			129.579,43 €	187%	60.225,06 €
			1.592,55 €	75%	-539,13 €
			- €	0%	-7.370,53 €
			7.586,79 €	200%	3.785,75 €
			222.062,24 €	130%	50.952,85 €
			42.191,83 €		
			264.254,06 €		
Mehrkosten netto:			50.952,85 €		