

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Gemeinderat Volkesfeld	öffentlich	Kenntnisnahme	17.03.2021

Verfasser: Uwe Steuper	Fachbereich 4
-------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

Sachstandsmitteilung zum Ausbau der Bergstraße

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Mit der Abnahme der Baumaßnahme zum Ausbau der unteren Bergstraße am 02.12.2020 liegt inzwischen die Schlussrechnung der Fa. Eurovia Teerbau, Koblenz vor.

Derzeit erfolgt die Prüfung der Schlussrechnung seitens der Bauverwaltung.

Trotz der schwierigen Untergrundverhältnisse, die zudem noch durch ein Unwetter und anstehendes Hangwasser verschlechtert wurden, ist davon auszugehen, dass sich die geprüfte Schlussrechnung im Bereich der Auftragssumme in Höhe von 250.319,89 € (+- 5%) brutto befindet.

Die Mehrkosten, die durch den umfangreichen Bodenaustausch entstanden sind, konnten u.a. durch den Verzicht auf die 1-zeilige Entwässerungsrinne und den Einsatz von günstigeren Tiefbordsteinen (rechte Seite) anstelle der Rundbordsteine kompensiert werden. Durch den Verzicht der Rinne konnte aufgrund der teilweise sehr geringen Fahrbahnbreiten die erforderliche Mindestbreite hergestellt und die gesamte Fahrbahn mittels eines Asphaltfertigers errichtet werden.

Bei entsprechender Witterung erfolgt in den kommenden 2 Wochen noch die Mängelbeseitigung gemäß Abnahmeprotokoll.