

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	30.09.2026

Verfasser: Georg Stein	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
-------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Betonsanierung RÜB Niedermendig, überplanmäßige Auszahlung

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Auf die vorausgegangenen Beratungen (29.04.2025) im Werkausschuss wird Bezug genommen.

Im Zuge der Betonsanierung des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Niedermendig kam es bei den Bauarbeiten zu einer Kostenerhöhung. Die Mehrkosten belaufen sich momentan auf 50.952,85 € Netto (60.633,89 € brutto). Diese resultieren, wie aus den als Anlage beigefügten Übersichten zu erkennen, in erster Linie aus den Mehrkosten der Position 6 Bauwerks- und Betonsanierungsarbeiten.

Während der Planungsphase wurden die Bauwerke im RÜB Niedermendig durch unser Personal mittels „C-Schlauch“ gereinigt. Anschließend fand eine gemeinsame Begehung mit dem Ingenieurbüro IBS, zur Aufnahme vorhandener Schäden, statt.

Zu Beginn der Arbeiten sollten sämtliche Bauwerksteile nochmals durch die beauftragte Fa. Meurer mittels „Höchstdruckreiniger“ gesäubert werden, um dann den endgültigen Sanierungsaufwand festlegen zu können.

Während dieser Reinigungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Betonsubstanz im Rückhaltebecken schlechter war als ursprünglich angenommen. Dies führte dazu, dass die gesamten Wandflächen im Regenüberlaufbecken bis zu einer Höhe von 1,80 m neu beschichtet werden mussten, worauf die Mehrkosten letztlich auch zurückzuführen sind.



Aufnahme des RÜB Niedermendig nach Abschluss der Betonsanierungsarbeiten.

Hinweis zur Finanzierung:

Die Mehrkosten können durch die Maßnahme 352120 (Stauklappe Stauraumkanal Dammstraße, Mendig) gedeckt werden, da diese in 2026 nicht mehr zur Ausführung kommt.

Mittelansatz 2026: Maßnahme 352120 95.000 € (brutto)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmt der überplanmäßigen Auszahlung zu.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnungen
Stimmenenthaltungen

