

|                   |                     |                       |               |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Gremium:</b>   | <b>Sitzungsart:</b> | <b>Zuständigkeit:</b> | <b>Datum:</b> |
| Werksausschuss VG | öffentlich          | Kenntnisnahme         | 17.11.2021    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verfasser:</b> Julienne Caspers | <b>Fachbereich 4 Eigenbetrieb</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|

### **Tagesordnung:**

#### **Zwischenbericht zum 30.09.2021 Betriebszweig Abwasserwerk**

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

#### **Sachverhalt:**

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat die Werkleitung den Bürgermeister und den Werksausschuss spätestens zum 30.09. über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Der Zwischenbericht zum 30.09.2021 wurde von der Buchhaltung erstellt und ist als Anlage beigefügt.

Die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wurden alle eingehalten bzw. unterschritten.

#### Stand der Investitionen lt. Vermögensplan 2021

1. Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal  
Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.
2. Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden  
Die Maßnahme wird 2021 fertiggestellt.
3. Kanalbefahrung Thür  
Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.
4. Erneuerung MW- Kanal Teichwiese, Mendig  
Die Maßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.
5. Erneuerung MW-Kanal Laacher-Straße, Mendig  
Die Maßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.
6. Sanierung Kanal Rieden/ Volkesfeld  
Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.
7. Erneuerung und Umlegung MW Kanal Hospitalplatz  
Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.
8. Erneuerung MW Kanal Erlengrund  
Die Planung wurde in 2021 fertiggestellt und die Maßnahme wird 2022 begonnen.

9. SPS Erneuerung RÜB Mendig/Thür  
Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 begonnen.
10. RÜB Thür, Betonsanierung  
Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.
11. Sanierung RRB Thür  
Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.
12. Anschluss Pumpstationen an Fernwirkanlage Zentralkläranlage  
Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.
13. Betonsanierung Beckenränder 2. BA  
Die Maßnahme wurde in 2021 begonnen und 2022 fertiggestellt.
14. Planungskosten Klärschlammpresse  
Die Maßnahme wird in 2021 begonnen.
15. Planungskosten Erneuerung Pumpen und Motoren  
Die Maßnahme wird in das Jahr 2023 verschoben.
16. Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)  
Die Maßnahme wird 2021 begonnen.
17. Erwerb Grundstück Großfindel (Entwässerung)  
Der Grunderwerb wurde 2021 abgeschlossen

Da im Gesamtvolumen die Ansätze der Investitionen unterschritten wurden ist die Aufstellung eines Nachtragsplanes 2021 nicht erforderlich.

Eine Beschlussfassung zu dem Zwischenbericht ist nicht erforderlich.