

Zwischenbericht zum 30.09.2023 Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2023 (Wirtschaftsplan)	30.09.2023 (IST)	31.12.2023 (Prognose)	Abweichung Prognose/ Wirtschaftsplan	Bemerkung
	Wasserrechte					
1	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Maßnahme wird nach 2024 geschoben
2	Fachplanung Bewilligung d. Wasserrechte	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Maßnahme wird nach 2024 geschoben
	Baukostenzuschuss					
3	Pumpstation Wasserwerk Kruft	80.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	Maßnahme wird 2024 fertiggestellt, Förderantrag gestellt
	Betriebseinrichtung d. Gewinnung & des Bezuges					
4	Notstromversorgung ABA Erlental/Rieden	50.000,00 €	5.037,43 €	5.037,43 €	-44.962,57 €	Maßnahme wird 2024 fertiggestellt
5	Übergabestelle & Pumpstation HB Hochkreuz	585.000,00 €	3.322,29 €	3.322,29 €	-581.677,71 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben, Förderantrag gestellt
6	Neubau TB Rieden	500.000,00 €	404,25 €	404,24 €	-499.595,76 €	Maßnahme wird nach 2024, da beauftragte Antragsunterlagen zum Bau des TB noch nicht vorliegen

Betriebseinrichtung d. Speicherung u. Druckregelung						
7	Be- und Entlüftungsvertil Hansastraße/Kaplan- Schlicker-Straße, Mendig	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
8	Druckerhöhungs-anlage Am Schorenberg, Rieden	150.000,00 €	3.065,96 €	73.065,96 €	-76.934,04 €	Maßnahme wird 2024 fertiggestellt
Leitungen/Ortsnetz						
9	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	60.000,00 €	4.402,65 €	14.402,65 €	-45.597,35 €	Maßnahme hat begonnen, wird 2024 fertiggestellt.
10	Überregionale Ersatzwasser-versorgung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	vorsorglicher Ansatz
11	Erneuerung Leitung Thürer-Straße, Mendig	170.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-167.500,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
12	Erneuerung Leitung Erlengrund, Mendig	150.000,00 €	127.441,90 €	129.441,90 €	-20.558,10 €	Fertiggestellt 2023
13	Erneuerung Leitung Oberstraße, Rieden	160.000,00 €	52,00 €	52,00 €	-159.948,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
14	Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld	40.000,00 €	1.910,80 €	40.000,00 €	0,00 €	Fertiggestellt 2023, Gesamtkosten 81.536,49 € (Ansatz aus 2022: 60.000)

15	Erneuerung Leitung Kaulstraße, Volkesfeld	100.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-97.500,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
16	Notversorgungs-leitung Wasserschöpp, Mendig	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €	Maßnahme wird nach 2024 verschoben
Hausanschlüsse/Messeinrichtung						
17	Hausanschlüsse	50.000,00 €	32.637,44 €	43.637,44 €	-6.362,56 €	
18	Messeinrichtung Neuabu	10.000,00 €	2.532,40 €	4.532,40 €	-5.467,60 €	
19	3 Zonenzähler Poststraße/Ecke Heidenstockstraße, Hansastraße und Braucherstraße/Ecke Heidenstockstraße	60.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Materialeinkauf 2023, Einbau 2024
Werkzeuge u. Geräte						
20	Werkzeuge und Standrohre	11.000,00 €	1.607,96 €	5.607,96 €	-5.392,04 €	vorsorglicher Ansatz
Ausstattung EDV-Anlage						
21	Software/Hardware	6.000,00 €			-6.000,00 €	vorsorglicher Ansatz
	Summen	2.397.000,00 €	182.415,08 €	394.504,27 €	-2.002.495,73 €	