Zwischenbericht zum 30.09.2025 -Investitionsplan- Betriebszweig Wasser

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025 (PLAN)	30.09.2025 (IST)	Abweichung Plan/Ist 2025	Bemerkung
	Wasserrechte				
1.	Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	
2.	Fachplanung Bewilligung der Wasserrechte	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	
	Baukostenzuschuss WVZ				
3.	Pumpstation Wasserwerk Kruft	89.000,00 €	0,00 €	-89.000,00 €	Fertigstellung Ende 2025
4.	Übergabestelle & Pumpstation HB Gänsehals	140.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	Ausschreibung 2025, Baubeginn 2026
5.	Pumpstation Tiefbrunnen Obermendig	213.333,00 €	0,00 €	-213.333,00 €	
	Andere Bauten				
6.	Einrichtung eines Lagers ehem. KA Bell	20.000,00 €	14.239,52 €	5.760,48 €	abgeschlossen
7.	Bau einer PV-Anlage am Tiefbrunnen Rieden	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Ausschreibung u. Bau 2026
	Betriebseinrichtung der Gewinnung & des Bezuges				
8.	Notstromversorgung ABA Erlental/Rieden	50.000,00 €	2.180,42 €	-47.819,58 €	Maßnahme begonnen, Fertigstellung 2026
9.	Übergabestelle & Pumpstation HB Hochkreuz	914.798,00 €	228.502,20 €	-686.295,80 €	Fertigstellung der Maßnahme im 1. Qu. 2026
	Brunnen, Stollen, Quellen				
10.	Neubau TB Rieden	650.000,00 €	0,00 €	-650.000,00 €	aufgrund ausstehender Baugenehmigung wird diese Maßnahme nach 2026 verschoben
	Betriebseinrichtung der Speicherung u. Druckregelung				
11.	Be- und Entlüftungsventil Hansastraße/Kaplan-Schlicker-Straße, Mendig	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Materialien bereits angeschafft, Einbau erfolgt 2026
	Hochbehälter				
12.	Planungskosten HB Pellenzstraße, Mendig	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Mittel wurden für den Grunderwerb HB Pellenzstraße verwendet, neuer Mittelansatz in 2026
	Grundstücke				
13.	Grunderwerb HB Pellenzstraße, Mendig	0,00 €	25.721,00 €	25.721,00 €	siehe Postition lfd.-Nr. 12

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025 (PLAN)	30.09.2025 (IST)	Abweichung Plan/Ist 2025	Bemerkung
	Leitungen/Ortsnetz				
14.	Hydraulische Untersuchung Wassernetz	60.000,00 €	5.652,68 €	-54.347,32 €	Fertigstellung Ende 2025
15.	Fortschreibung Caigos/GIS	5.000,00 €	5.175,00 €	175,00 €	
16.	Erneuerung Leitung "Thürer-Straße (Haus-Nr. 21-61)", Mendig	30.000,00 €	163.776,67 €	133.776,67 €	Vergügbare Mittel 2024+2025: 220.000 € Fertigstellung Ende 2026
17.	Erneuerung Wasserleitung "Breitsteinstraße", Thür	220.000,00 €	103.849,38 €	-116.150,62 €	Abnahme/Fertigstellung der Maßnahme im 1. Qu. 2026
18.	Erneuerung Wasserleitung "In den Forstwiesen", Thür	250.000,00 €	71.572,68 €	-178.427,32 €	Abnahme/Fertigstellung der Maßnahme im 1. Qu. 2026
19.	Planung Ersatzwasser-versorgung Volkesfeld	50.000,00 €	22.020,00 €	-27.980,00 €	
20.	Erneuerung Wasserleitung im Rahmen des Straßenausbau-programmes Mendig	180.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	Mittel bisher nicht benötigt
	Hausanschlüsse/Messeinrichtung				
21.	Hausanschlüsse	40.000,00 €	12.034,70 €	-27.965,30 €	Kostendeckung durch Ansätze des vorherigen Jahres
22.	Messeinrichutungen	10.000,00 €	20.716,19 €	10.716,19 €	Lieferung neuer Wasserzähler, hier erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses die Umbuchung des Austausches von bestehenden Wasserzählern. Somit verringert sich der IST-Bestand
	Werkzeuge u. Geräte				
23.	Werkzeuge und Standrohre	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	vorsorglicher Ansatz
	Fuhrpark				
24.	Werkausstattung Fahrzeug Wassermeister	5.000,00 €	3.700,00 €	-1.300,00 €	abgeschlossen
	Ausstattung EDV-Anlage				
25.	Software/Hardware	6.000,00 €		-6.000,00 €	vorsorglicher Ansatz
	Gesamt Wasser:	**3.032.131,00 €**	**679.140,44 €**	**-2.291.469,60 €**	